

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月25日
契約業者	三井共同建設コンサルタント(株)北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区仲町2-28-3
業務の名称	R6田中調節池大室地区周囲堤詳細設計業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、利根川上流管内の田中調節池の周囲堤詳細設計および樋管予備設計を行うものである。 築堤詳細設計 1式 樋管予備設計 1式 協議資料作成 1式 報告書作成 1式 水路横断橋設計 3箇所 排水路移設設計 1式
履行期間(自)	令和6年10月12日
履行期間(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	46,200,000 円(税込み)
変更金額	+25,058,000 円(税込み)
変更後の契約金額	71,258,000 円(税込み)
変更理由	1. 排水路移設設計について、堤防法線の検討の結果、田中調節池内を流れる1号幹線排水路に干渉することから、排水路移設設計を実施する必要性が生じたため、増工を行った。 2. 水路横断橋設計について、堤防法線の検討の結果、田中調節池内を流れる1号幹線排水路に干渉するため、1号幹線排水路に架かる水路横断橋設計を実施する必要性が生じたため、増工を行った。 3. 特記仕様書第1章36条「BIM/CIM 適用業務について」に基づく協議の結果、増工した。 4. 履行期間について、新規作業の追加により、時間を要するため工期を104日間延期し、工期末を令和7年6月30日とした。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月26日
契約業者	三井共同建設コンサルタント(株)北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区仲町2-28-3
業務の名称	R6田中調節池大室地区周囲堤詳細設計業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 築堤詳細設計 1式 2. 軟弱地盤解析 1式 3. 樋管予備設計 2基 4. 協議資料作成 1式 5. 報告書作成 1式 6. 水路横断橋予備設計 3箇所 7. 排水路移設設計 1式
履行期間(自)	令和6年10月12日
履行期間(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	71,258,000 円(税込み)
変更金額	+1,232,000 円(税込み)
変更後の契約金額	72,490,000 円(税込み)
変更理由	1. 地質調査結果により、設計区間において海成粘土層及び腐植土層が幅広く分布していることが得られ、堤防盛土時における圧密沈下が大きいために想定されることから軟弱地盤解析を実施する必要性が生じたため増工。 2. 水路横断橋設計について、既存の近傍土質データの使用を考えていたが、地質分布状況が複雑であることがわかり、設計地点直下のデータが必要となった。地質調査を行おうとしたが、現地の水田耕作状況によりデータ採取が出来ず、詳細な設計が困難であることから、水路横断橋予備設計までの実施とし、減工。 3. 履行期間について、新規作業の追加により、時間を要するため工期を92日間延期し、工期末を令和7年9月30日とした。