

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	株式会社ダイミック
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市御幸ヶ原町 8 1 - 1 4
業 務 の 名 称	R 6 国道 1 2 1 号日光川治防災環境調査業務
業 務 場 所	自) 栃木県日光市五十里地先 至) 栃木県日光市川治温泉川治地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 猛禽類調査 (モニタリング) 1 式 ・ 検討会 1 式 ・ 環境影響評価に係る経緯とりまとめ 1 式 ・ 公開用成果品の作成 1 式 ・ 履行期間を 1 7 8 日間延伸して、令和 7 年 1 2 月 2 5 日までとする。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 当初は繁殖の成否が不明なため最短期間の 6 月までの調査・整理を見込んでいたが、繁殖の兆候が確認されたことから、繁殖サイクルに合わせて 7 月から 1 0 月までの猛禽類調査・整理の追加により増工する。 ・ 当初は繁殖の成否が分からないため検討会を見込んでいなかったが、繁殖の兆候が確認されたことから、今後の工事着手に向けて、専門家に工事中の保護対応等の検討を行なってもらう検討会・経緯とりまとめを新規追加する。 ・ 上記の増工に伴い、履行期間を 1 7 8 日間延伸して、令和 7 年 1 2 月 2 5 日までとする。