

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 3 0 日
契 約 業 者 名	大野建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県愛甲郡愛川町中津 4 0 7 1 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 2 0 号調布（2）共同溝換気口設置その他工事
工 事 場 所	東京都調布市東つつじヶ丘地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期のみ変更
工 期 (自)	令和 5 年 1 2 月 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 7 , 4 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 7 , 4 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本工事は、地元自治会との協議に時間を要し、設計成果の引き渡しの遅れにより換気口及びスロープの一部一時中止を行っていた。また、施工済み現地鉄筋と設計図面の相違による修正設計、切張・腹起し仮設計画の再検討が必要となったことから工事の一時中止を行っていた。 以上の設計成果の引き渡しが無事完了したことから、工期を140日間延伸し、令和7年10月17日までとする。