

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) N I P P O 関東第一支店
契 約 業 者 の 住 所	新宿区西新宿 3 - 7 - 1
工 事 の 名 称	R 4 国道 1 号国府本郷 (2) 電線共同溝工事
工 事 場 所	自) 神奈川県中郡大磯町西小磯 至) 神奈川県中郡大磯町国府本郷
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 舗装版撤去工等 一式 2. 舗装工 一式 3. 道路付属施設工 一式 4. 支障物撤去工 一式
工 期 (自)	令和 4 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 7 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	4 0 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 8 , 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 舗装版撤去工等 ・現地精査の結果、数量精査 (増) する。 2. 舗装工 ・現地調査の結果、一部舗装構成が異なる箇所が確認されたため、ブロック舗装工を追加する。 3. 道路付属施設工 ・現地精査の結果、施工範囲の変更が生じたため、照明工等を数量精査 (増) する。 4. 支障物撤去工 ・現地調査の結果、埋設物の構造等が当初想定と異なっていることが確認され、施工方法に変更が生じたため、支障物撤去工を数量精査 (増) する。