

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月24日
契約業者名	前田道路(株) 西関東支店
契約業者の住所	横浜市西区みなとみらい4-6-2 みなとみらいグランドセントラルタワー3階
工事の名称	R6・R7・R8金沢国道出張所管内維持工事
工事場所	金沢国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	<p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 道路巡回工等 一式</li><li>2. 応急処理工 一式</li><li>3. 舗装工 一式</li><li>4. 橋梁補修工 一式</li><li>5. 歩道橋補修工 一式</li><li>6. 構造物撤去工 一式</li><li>7. 仮設工 一式</li></ol>
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	488,653,000円(税込み)
変更金額	109,505,000円(税込み)
変更後の契約金額	598,158,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 道路巡回工等<ul style="list-style-type: none"><li>・現地精査の結果、数量精査(増)する。</li></ul></li><li>2. 応急処理工<ul style="list-style-type: none"><li>・道路巡回や通報などにより発見・確認された損傷等について、増工する。</li></ul></li><li>3. 舗装工<ul style="list-style-type: none"><li>・現地調査の結果、切削オーバーレイ工、路面切削工を増工し、オーバーレイ工、舗装打ち換え工、アスファルト舗装工を減工する。</li></ul></li><li>4. 橋梁補修工<ul style="list-style-type: none"><li>・現地調査の結果、水路において損傷の補修が必要になったことから橋梁補修工を増工する。</li></ul></li><li>5. 歩道橋補修工<ul style="list-style-type: none"><li>・現地調査の結果、歩道橋において損傷の補修が必要になったことから歩道橋補修工を増工する。</li></ul></li><li>6. 構造物撤去工<ul style="list-style-type: none"><li>・倒木が発生し、安全確保のため撤去する必要性が生じたため、倒木撤去工を増工する。</li></ul></li><li>7. 仮設工<ul style="list-style-type: none"><li>・関係機関との協議の結果、配置人員を増工する。</li></ul></li></ol>