

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 厚木植木
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県厚木市三田 1 7 4 - 4
工 事 の 名 称	R 6 横環南栄 I C ・ J C T 地区環境整備工事
工 事 場 所	自) 神奈川県横浜市栄区田谷町 至) 神奈川県横浜市栄区飯島町
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 舗装工 一式 2. 排水構造物工 一式 3. 構造物撤去工 一式 4. 仮設工 一式 5. 応急処理工 一式 6. 共通仮設費 一式
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 1 , 5 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	7 1 , 6 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 3 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 舗装工 ・現地精査の結果、アスファルト舗装工を数量精査(減)する。 ・現地調査の結果、施工ヤードとして借地する民地駐車場を移設する必要が生じたため、区画線工及び車止めブロック工を追加する。 2. 排水構造物工 ・現地調査の結果、作業土工、管渠工、集水桝・マンホール工、側溝工及び排水施設清掃工を追加する。 3. 構造物撤去工 ・現地精査の結果、構造物取壊し工及び運搬処理工を数量精査(減)する。 4. 仮設工 ・現地精査の結果、数量精査(増)及び(減)する。 5. 応急処理工 ・現地精査の結果、応急処理作業工を数量精査(増)する。 7. 共通仮設費 ・現地精査の結果、数量精査(増)及び(減)する。