

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 日工
契 約 業 者 の 住 所	横浜市鶴見区市場富士見町2-12
工 事 の 名 称	R6 横浜国道事務所管内交通安全対策他工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 国道1号 新子安交差点 一式 2. 国道246号 大和市上草柳 一式 3. 国道246号 緑区長津田町すずかけ台 一式 4. 国道1号 西区戸部本町 一式 5. 国道1号 西区高島歩道橋 一式 6. 国道16号 横須賀市走水等 一式 7. 国道409号 川崎市浮島 一式 8. 国道15号 神奈川区幸ヶ谷歩道橋 一式
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 2 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	196,240,000円(税込み)
変 更 金 額	38,500,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	234,740,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 国道1号 新子安交差点 ・現地調査の結果、安全対策を行う必要があるため、排水構造物工及び舗装工を追加する。 2. 国道246号 上草柳 ・関係機関との協議の結果、事故対策を行う必要があるため、道路付属物工を追加する。 3. 国道246号 すずかけ台 ・関係機関等との協議の結果、安全対策を行う必要があるため、法面整形工及び舗装打ち換え工を追加する。 4. 国道1号 戸部本町 ・関係機関等との協議の結果、安全対策を行う必要があるため、道路除草工及び舗装打ち換え工を追加する。 5. 国道1号 高島歩道橋 ・関係機関等との協議の結果、安全対策を行う必要があるため、道路付属物工及び標識工を追加する。 6. 国道16号 走水 ・関係機関等との協議の結果、事故対策を行う必要があるため、道路付属物工を追加する。 7. 国道409号 浮島 ・関係機関等との協議の結果、安全対策を行う必要があるため、緑石工を追加する 8. 国道15号 幸ヶ谷歩道橋 ・現地調査の結果、地下埋設物調査が必要になったため、試掘工を追加する。 9. 工期 ・上記内容の変更により、令和6年8月29日まで