

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月20日
契約業者名	復建調査設計株式会社 東京支社
契約業者の住所	東京都千代田区岩本町三丁目8番15号
業務の名称	R6国道357号道路詳細設計他業務
業務場所	自)千葉県市川市塩浜3丁目地先 至)千葉県浦安市弁天4丁目地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、国道357号市川・浦安地区の道路予備設計(A)、道路詳細設計、道路設計関係その他設計、一般構造物詳細設計、関係機関協議資料作成、4級基準点測量、現地測量、樋門詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和6年10月1日
履行期間(至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額	33,385,000円(税込み)
変更金額	+8,184,000円(税込み)
変更後の契約金額	41,569,000円(税込み)
変更理由	1. 基準点測量 現地精査の結果、美浜立体付近の3種道路整備にあたり、ランプ部の測量を行う必要が生じたため、4級基準点測量を追加する。 2. 現地測量 現地精査の結果、美浜立体付近の3種道路整備にあたり、ランプ部の測量を行う必要が生じたため、現地測量を追加する。 3. 道路設計関係その他設計 1) 事業進捗状況を踏まえ、業務内容を見直した結果、道路設計関係その他設計の道路切回し仮設設計を減工する。 2) 関係機関との協議の結果、境川橋梁概算工事費算定及び塩浜立体終点側における3種道路整備時の施工計画の検討を行う必要が生じたため、道路設計関係その他設計を増工する。 3) 現地精査の結果、塩浜交差点の照明再配置計画と照度計算を行う必要が生じたため、道路設計関係その他設計を増工する。 4. 関係機関協議資料作成 事業を進めるにあたり、3種道路整備に関係する機関と協議を行う必要が生じたため、関係機関協議資料作成を追加する。 5. 履行期間 履行期間は上記の追加により123日間延長し、令和7年10月31日までとする。