

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月26日
契約業者	技研コンサル(株)
契約業者の住所	前橋市国領町2-21-12
業務の名称	R6高崎河川国道管内道路台帳作成(その3)業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、高崎河川国道事務所管内における道路整備事業の工事完成に伴い、道路敷地調査及び道路台帳を作成するものである。 業務内容 ・敷地調査 1式 ・境界測量 1式 ・道路台帳作成 1式
履行期間(自)	令和6年6月4日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	58,135,000 円(税込み)
変更金額	5,720,000 円(税込み)
変更後の契約金額	63,855,000 円(税込み)
変更理由	1. 敷地調査 数量について現地精査・検討の結果、増工する。 2. 境界測量 数量について現地精査・検討の結果、増工する。 3. 道路台帳作成 数量について現地精査・検討の結果、増工する。 4. 履行期間 履行期間は、敷地調査、境界測量及び道路台帳作成の増工に伴い、179日間延伸し、令和7年12月26日までとする。