

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回）最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月27日
契約業者	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 群馬事務所
契約業者の住所	群馬県前橋市千代田町2丁目12番1
業務の名称	R6高崎管内築堤護岸詳細設計他業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	・履行期間を令和7年12月26日に変更。 ・護岸詳細設計を変更。 ・付帯施設設計を追加。 ・天端舗装等修正設計を追加。 ・情報管路修正設計・光ケーブル経路詳細設計を追加
履行期間(自)	令和7年2月22日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	20,735,000 円(税込み)
変更金額	20,262,000 円(税込み)
変更後の契約金額	40,997,000 円(税込み)
変更理由	1. 護岸詳細設計 井戸沢川取付部について地元調整が6月に終了したことにより、堤防の構造変更の必要が生じたため、変更する。 2. 付帯施設設計 井戸沢川取付部について地元調整が6月に終了したため、付帯施設の詳細設計を追加する。 3. 天端舗装等詳細設計 1. 2. に付随して、天端舗装等詳細設計を追加する。 4. 情報管路修正設計・光ケーブル経路設計 1. 2. に付随して、情報管路・光ケーブル経路の設計を追加する。