

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月26日
契約業者名	太啓建設(株) 関東支店
契約業者の住所	東京都文京区後楽1-1-10
工事の名称	R6国道16号八日町地下駐車場修繕工事
工事場所	東京都八王子市八日町地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工期のみの変更
工期(自)	令和 7年 3月22日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	48,400,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	48,400,000円(税込み)
変更理由	工期は、地下駐車場の委託管理者と営業を止めない工事計画の調整に時間を要し、また、営業を止めない部分的な修繕の施工に期間を要するため、213日間延長し令和8年1月30日までとする。