

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区中里町 2 9 - 3 菱秀神楽坂ビル
工 事 の 名 称	R 5 久慈川左岸小貫地先基盤整備工事
工 事 場 所	茨城県常陸大宮市小貫地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 河川土工 2. 法覆護岸工 3. 堤防基盤整備工 4. 付帯道路工 [川裏側道] 5. 工事用道路工 6. 水道管移設工 7. 構造物撤去工 8. 仮設工 9. 共通仮設費
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 0 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 6 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 7 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由	1. 河川土工 配土調整の結果、河川土工を増工する。 2. 法覆護岸工 電力会社と調整の結果、法覆護岸工を減工する。 3. 堤防基盤整備工 現地踏査の結果、堤防基盤整備工を増工する。 4. 付帯道路工 [川裏側道] 電力会社と調整の結果、付帯道路工を減工する。 5. 工事用道路工 借地地権者と借地条件等の交渉に時間を要したことにより、工事用道路工を増工する。 6. 水道管移設工 現地踏査の結果、水道管移設工を増工する。 7. 構造物撤去工 現地調査の結果、構造物撤去工を増工する。 8. 仮設工 受注者との協議結果、仮設工を増工する。 9. 共通仮設費 現地踏査の結果、共通仮設費を増工する。
----------------	--