

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月26日
契約業者	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R6国道158号松本波田道路施工計画検討業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、国道158号松本波田道路において、円滑な事業管理を行うため、各事業の施工計画検討を行い、国道158号松本波田道路の工程管理検討、受入土の施工計画等の検討を実施するものである。
履行期間(自)	令和6年5月18日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	19,987,000 円(税込み)
変更金額	22,110,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	42,097,000 円(税込み)
変更理由	松本波田道路に整備を予定している新村高架橋の施工計画の検討を進める中で、新村高架橋の橋台背面の擁壁構造を最新の道路橋示方書により照査した結果、最新の基準を満足していないことが判明した。そのため、新村高架橋の施工計画を立案するにあたり、擁壁構造の形式を見直しする必要が生じたため、橋台背面の擁壁構造形式の再検討及び擁壁詳細設計を追加した。

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第3回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月26日
契約業者	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R6国道158号松本波田道路施工計画検討業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	国道158号松本波田道路において、円滑な事業管理を行うため、各事業の施工計画検討を行い、国道158号松本波田道路の工程管理検討、受入土の施工計画等の検討を実施するものである。
履行期間(自)	令和6年5月18日
履行期間(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	42,097,000 円(税込み)
変更金額	110,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	42,207,000 円(税込み)
変更理由	関係機関打合せ協議における、発注者へ同行した回数について実績に合わせて精算する。関係機関との協議資料作成について実績に合わせて精算する。