

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月29日
契約業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 関東支社
契約業者の住所	東京都江東区東陽6丁目3番2号
業務の名称	R6G国道20号八王子南BP外地質調査業務
業務場所	東京都日野市西平山4丁目～八王子市館町地先、 神奈川県相模原市緑区小原地先
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 基準点測量 一式 増工 2. 水準測量 一式 増工 3. 路線測量 一式 増工 4. 一般調査 一式 増工 5. 間接調査費 一式 増工 6. 解析等調査 一式 増工 7. 履行期間 延伸
履行期間(自)	令和 6年 9月20日
履行期間(至)	令和 6年 7月31日
変更前の契約金額	27,412,000円(税込み)
変更金額	+14,696,000円(税込み)
変更後の契約金額	42,108,000円(税込み)
変更理由	1. 基準点測量 関係機関と協議の結果、道路用地境界を確認する必要が生じたため、基準点測量を増工する。 2. 水準測量 関係機関と協議の結果、道路用地境界の地盤高さを確認する必要が生じたため、水準測量を増工する。 3. 路線測量 関係機関との協議の結果、道路用地境界を確認する必要が生じたため、路線測量を増工する。 4. 一般調査 現地調査の結果、湧水が確認された箇所について、土質サンプリングの機械ボーリングを追加し、また、地下水位観測孔、地中レーダ探査等を増工し、一般調査について数量精査(増)する。

	<p>5. 間接調査費</p> <p>1) 機械ボーリング等の調査を追加したため、運搬費を数量精査（増）する。</p> <p>2) 準備費において機械ボーリングに必要な給水費を追加する。</p> <p>3) 機械ボーリング等の調査を追加したため、足場仮設の仮設費を数量精査（増）する。</p> <p>6. 解析等調査</p> <p>機械ボーリングや地中レーダ探査等の調査を追加したため、解析等調査を数量精査（増）する。</p> <p>7. 履行期間</p> <p>履行期間は機械ボーリング、地下水位観測孔等の増工により、62日間延長し、令和7年7月31日までとする。</p>
--	---

※（第○回 最終）は、途中変更契約の場合は「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。
最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。