

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 5 月 3 0 日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 関東支社
契約業者の住所	東京都渋谷区本町3丁目12番1号
業務の名称	R6G国道20号八王子南BP施工計画検討他業務
業務場所	東京都八王子市大船町～館町地先、東京都八王子市片倉町～万町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 施工計画検討 一式 減工 2. 道路設計 一式 減工 3. 仮設構造物設計 一式 増工 4. 技術資料作成 一式 増工 5. 履行期間 延伸
履行期間(自)	令和 6 年 1 0 月 1 8 日
履行期間(至)	令和 6 年 8 月 2 9 日
変更前の契約金額	54,989,000円(税込み)
変更金額	+17,963,000円(税込み)
変更後の契約金額	72,952,000円(税込み)
変更理由	1. 施工計画検討 工事施工者との協議の結果、工事工程に与える影響の少ない事業工程計画、建設発生土の流用、必要業務に関する施工計画検討を見直したため、施工計画検討を数量精査(減)する。 2. 道路設計 関係機関と協議の結果、道路詳細修正設計の修正が軽微となったため、道路設計を数量精査(減)する。 3. 仮設構造物設計 道路設計における調整池設計を修正したため、施工時の土留工の仮設構造物設計を増工する。 4. 技術資料作成 BIM/CIMモデル作成業務の適用に伴い、技術資料作成を数量精査(増)する。 5. 履行期間 履行期間は仮設構造物設計の増工により、9日間延長し、令和7年8月29日までとする。