

(第1回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月30日
契約業者名	大日コンサルタント(株) 東京本社
契約業者の住所	東京都台東区東上野4丁目27番3号
業務の名称	R6 東関道水戸線道路修正設計6C6業務
業務場所	自) 茨城県潮来市延方地先 至) 茨城県行方市南高岡地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 補強土詳細設計(減) 2. パイプライン設計(追加) 3. 履行期間延伸
履行期間(自)	令和6年11月15日
履行期間(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	31,460,000円(税込)
変更金額	+6,644,000円(税込)
変更後の契約金額	38,104,000円(税込)
変更理由	1. 補強土詳細設計 現地調査の結果、当初想定していた補強土壁詳細設計の必要がなくなったため、補強土詳細設計を減工する。 2. パイプライン設計 現地調査の結果、石神地区(No.122 付近)における切回しパイプラインの位置、構造及び工法に変更が生じたため、パイプライン修正設計を追加する。 3. 履行期間 上記追加に伴い、履行期間を92日間延伸し、令和7年9月30日までとする。