

(第 1 回) 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月30日
契 約 業 者 名	日本工営 (株) 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町五丁目 4 番地
業 務 の 名 称	R 6 東 関 道 水 戸 線 道 路 修 正 設 計 6 C 7 業 務
業 務 場 所	自) 茨城県行方市南高岡地先 至) 茨城県鉾田市野友地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 道路設計 (減) 2. 北高岡地区施工検討 (追加) 3. 履行期間延伸
履 行 期 間 (自)	令和6年11月21日
履 行 期 間 (至)	令和7年8月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	31, 075, 000円 (税込)
変 更 金 額	+1, 012, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	32, 087, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 道路設計 現地調査の結果、当初想定していた機能補償道路詳細設計の必要がなくなったため、道路詳細設計を減工する。 2. 北高岡地区施工検討 用地明け渡しの遅れにより、北高岡地区 (No.198+20 20~199+00 00) の工期短縮を図るために構造の変更が生じたため、盛土構造検討を追加する。 3. 履行期間 上記追加に伴い、履行期間を 6 0 日間延伸し、令和 7 年 8 月 2 9 日までとする。