

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 茨城事務所
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市竹園 2 - 1 0 - 8 第 3 芳村ビル
業 務 の 名 称	R 6 浚渫土埋立地計画検討業務
業 務 場 所	茨城県稲敷市西の洲及び甘田入地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. UAVレーザー測量 (増) 2. 履行期間 延長なし
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 , 7 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 0 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 , 8 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. UAVレーザー測量 (増) 2. 履行期間 履行期間は令和 6 年 6 月 1 1 日から令和 7 年 3 月 2 8 日までとする。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 茨城事務所
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市竹園 2 - 1 0 - 8 第 3 芳村ビル
業 務 の 名 称	R 6 浚渫土埋立地計画検討業務
業 務 場 所	茨城県稲敷市西の洲及び甘田入地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 沈下対策工検討 (西の洲) (増) 2. 土壌調査 (増) 3. 履行期限 (延長)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 , 8 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 0 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 8 , 8 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 沈下対策工検討 (西の洲) (増) 当初想定していた圃場沈下検討断面数が増えたことにより増工する。 2. 土壌調査 (増) 当初想定していた R 5 年度返還圃場区画数が増えたことにより増工する。 3. 履行期限 (延長) 工期は、上記内容に伴い、契約の翌日から令和 7 年 7 月 3 1 日までとする。