

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) パスコ 茨城支店
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市南町 2 - 6 - 1 8
業 務 の 名 称	R 6 霞ヶ浦管内平面図修正業務
業 務 場 所	霞ヶ浦河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	1. 数値図化 (増工) 2. 数値地形図修正 (減工) 3. 印刷製本 (増工) 4. 成果検定費 (増工) 5. 履行期間 (延長)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0 , 2 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 3 , 4 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由

1. 数値図化（増工）

西浦の水際線から500m（水際から300m を除く）の範囲を数値地形図修正から数地図化へ変更したことによる増工

2. 数値地形図修正（減工）

- ・ 予察結果により西浦の水際線から500m（水際から300m を除く）の範囲を数地図化に変更したことによる減工
- ・ 予察結果により修正率を変更（15%→25%）したことによる増工
- ・ 等深線データの更新に伴う増工
- ・ 修正範囲の見直しに伴う増工

3. 印刷製本

製本部数及びページ数の見直しに伴う増工

4. 成果検定費

数値図化及び数値地形図修正の範囲修正に伴う増工

5. 履行期間

上記内容の変更に伴い履行期間を84日延長し、令和7年3月21日までとする。