

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント（株） 茨城営業所
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市竹園 2 - 1 0 - 8
業 務 の 名 称	R 6 霞ヶ浦管内堤防詳細設計業務
業 務 場 所	霞ヶ浦河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 堤防詳細設計（青宿地先）（増工） 2. 履行期間（延長）
履 行 期 間 （自）	令和 6 年 7 月 5 日
履 行 期 間 （至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 , 1 9 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 3 , 9 6 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 , 1 5 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 堤防詳細設計（青宿地先） 別途実施している概略設計の見直し及び設計範囲の追加に伴い、詳細設計においても構造設計の変更及び設計範囲の追加を行うことによる増工 2. 履行期間 上記内容の変更に伴い履行期間を 9 4 日延長し、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 7 日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント (株) 茨城営業所
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市竹園 2 - 1 0 - 8
業 務 の 名 称	R 6 霞ヶ浦管内堤防詳細設計業務
業 務 場 所	霞ヶ浦河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	堤防護岸設計 (警備システム移設設計一式、堤防護岸修正設計一式) 履行期間 1 6 3 日延長
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 , 6 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 , 7 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 警備システム移設設計 武器学校との協議に伴い、設計断面を見直したことで警備システム移設の必要性が生じた。上記により、警備システム移設設計を増工する。 2. 堤防護岸修正設計 武器学校との協議に伴い、設計断面を見直したことで既存設計済区間の修正設計の必要性が生じた。上記により、堤防護岸修正設計を増工する。 3. 履行期間 上記内容の変更に伴い履行期間を 1 6 3 日延長し、令和 7 年 1 2 月 1 0 日までとする。