

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	N i X 三喜 (株)
契 約 業 者 の 住 所	水戸市城南 1 - 7 - 5
業 務 の 名 称	R 6 霞ヶ浦植生基盤測量業務
業 務 場 所	霞ヶ浦河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	1. 植生基盤測量 (減) 2. 安食地区測量 (増) 3. 水位流量曲線作成 (増) 4. 履行期間 (延長)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 , 5 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 2 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 , 7 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 植生基盤測量 (減) 履行中に大きな出水が起きなかったことから、出水期の植生基盤測量を減工する。 2. 安食地区測量 (増) 安食地区における基準点測量、現地測量、路線測量を増工する。 3. 水位流量曲線作成 (増) 水位流量曲線作成を追加するため、増工する。 4. 履行期間 (延長) 水位流量曲線作成の追加に伴い、履行期間を 3 1 日間延長し、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。