

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月18日
契 約 業 者 名	日本工営株式会社 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町五丁目 4 番地
業 務 の 名 称	R 6 関東管内次期統合通信網他検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 無線回線ルート検討 (現地踏査 本厚木局、宮ヶ瀬ダム北側展望台) 2. 無線回線ルート検討 (現地調査 本厚木局～二子山局間、本厚木局～城山局間) 3. 無線回線ルート検討 (回線検討 本厚木局～二子山局間、本厚木局～城山局間) 4. 履行期間は、元特記仕様書のとおりとする。
履 行 期 間 (自)	令和6年11月29日
履 行 期 間 (至)	令和7年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	36,014,000 円 (税込)
変 更 金 額	2,431,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	38,445,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 無線回線ルート検討 (現地踏査 本厚木局、宮ヶ瀬ダム北側展望台) 当初、二子山局～新横浜局間の回線ルート検討を行っていたが、見通し調査 (ミラーテスト) の 結果、二子山局～新横浜局間の伝搬路上に通信事業者通信鉄塔があり回線が遮蔽されること、及び、 宮ヶ瀬局～南山局間における無線回線検討にあたり、樹木による回線遮蔽の可能性のあることから、 代替えの伝搬路を検討のため、本厚木局及び宮ヶ瀬ダム北側展望台の現地踏査を追加増工する。 2. 無線回線ルート検討 (現地調査 本厚木局～二子山局間、本厚木局～城山局間) 当初、二子山局～新横浜局間の回線ルート検討を行っていたが、見通し調査 (ミラーテスト) の 結果、二子山局～新横浜局間の伝搬路上に通信事業者通信鉄塔があり回線が遮蔽されることから、 代替えの伝搬路を検討のため、本厚木局～二子山局間、 本厚木局～城山局間の現地調査 (ミラー テスト) を追加増工する。 3. 無線回線ルート検討 (回線検討 本厚木局～二子山局間、本厚木局～城山局間) 当初、二子山局～新横浜局間の回線ルート検討を行っていたが、見通し調査 (ミラーテスト) の 結果、二子山局～新横浜局間の伝搬路上に通信事業者通信鉄塔があり回線が遮蔽されることから、 代替えの伝搬路を検討のため、本厚木局～二子山局間、 本厚木局～城山局間の回線検討を追加増 工する。 4. 履行期間は、元特記仕様書のとおりとする。