

(第5回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月24日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント株式会社 千葉事務所
契約業者の住所	千葉市中央区中央2丁目5番1号
業務の名称	R5北千葉道路(市川・松戸)橋梁詳細設計その2業務
業務場所	千葉県松戸市紙敷地内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、北千葉道路(市川・松戸)の一般部における、JR武蔵野線を渡る跨線橋の橋梁詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和6年3月30日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	95,744,000
変更金額	42,460,000
変更後の契約金額	138,204,000
変更理由	【地質調査】 1. 直接調査費 1) 機械ボーリング 現地調査の結果、支持層位置を確認する必要が生じたため、機械ボーリングを追加する。 2) サンプルング 現地調査の結果、支持層位置を確認する必要が生じたため、サンプルングを追加する。 3) サウンディング及び原位置試験 現地調査の結果、支持層位置を確認する必要が生じたため、サウンディング及び原位置試験を追加する。 4) 室内土質試験 上記地質調査による試料の室内土質試験を追加する。 5) 総合解析 上記地質調査の取りまとめを行うため、総合解析を追加する。 6) 電子成果品作成費 上記の電子成果品作成を行うため、電子成果品作成費を追加する。 2. 間接調査費 1) 運搬費 上記地質調査を行う上で資機材運搬の運搬を行うため、運搬費を追加する。 2) 準備費 上記地質調査の準備及び跡片付け等を行うため、準備費を追加する。 3) 仮設費 上記地質調査を行う上での足場仮設を行うため、仮設費を追加する。 4) 旅費交通費 上記地質調査に要する旅費交通費を追加する。 5) 施工管理費 上記地質調査における出来高及び工程管理写真等に要する施工管理費を追加する。 3. 直接業務費 1) 解析等調査 上記地質調査の結果を踏まえ、総合解析及びそのとりまとめを行うため、解析等調査を追加する。 【設計業務】 1. 一般構造物設計 1) 一般構造物予備設計 受注者との協議の結果、橋台擁壁部の設計を行うこととしたため、一般構造物予備設計を追加する。 2. 橋梁設計 1) 基本構造検討 受注者との協議の結果、FEM 解析等のJR 武蔵野線への近接施工影響評価を行い、基本構造の検討を行うため、基本構造検討を数量精査(増)する。 3. BIM/CIM 活用業務 1) BIM/CIM 活用業務 受注者との協議の結果、仕様が確定したため、BIM/CIM 活用業務を追加する。 4. 共通(設計業務) 1) 打合せ等 上記増工により中間打合せ回数が増加したため、打合せ等を数量精査(増)する。 【履行期間】 履行期間は上記増工により150日間延長し、令和8年2月27日までとする。