

（第3回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	2025年6月24日
契約業者名	八千代エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業務の名称	R5北千葉道路(市川・松戸)整備計画検討他業務
業務場所	首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、首都国道事務所管内(北千葉道路)の道路交通状況分析及び路線状況の調査を行い、過年度の調査・検討や課題を把握・整理し、道路整備状況を踏まえた、道路整備計画の検討等を行うものである。
履行期間(自)	2024年7月18日
履行期間(至)	2025年8月29日
変更前の契約金額	43,032,000
変更金額	7,557,000
変更後の契約金額	50,589,000
変更理由	1. 交通量推計 受注者との協議の結果、整備効果の検討を行う上で追加で交通量推計を行う必要が生じたため、交通量推計を数量精査(増)する。 2. 道路整備計画検討 受注者との協議の結果、北千葉道路(市川・松戸)での整備効果の検討結果を広く周知するため、道路整備計画検討を数量精査(増)する。 3. 履行期間 履行期間は、上記の増工により60日延長し、令和7年8月29日までとする。