

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	オリエンタル白石 (株) 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区豊洲 5 - 6 - 5 2
工 事 の 名 称	R 5 東関道石神地区跨道橋上部工事
工 事 場 所	茨城県行方市石神地先、茨城県行方市青沼地先
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要	市道 (麻) 1680 号線 【OV11】 コンクリート橋上部 1 式 P C ホロースラブ橋工 1 式 橋梁付属物工 1 式 市道 (麻) 1825 号線 【OV13】 コンクリート橋上部 1 式 P C ホロースラブ橋工 1 式 橋梁付属物工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 5 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	2 1 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 6 , 7 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 【市道1825 号線】 1. 橋梁付属物工 設計照査の結果、車両衝突時における歩行者安全性確保のため、地覆工を追加する。 2. コンクリート保護工 当初特記仕様書第107 条に基づき、表面保護工を追加する。 3. 橋台工 現地調査の結果、障害物がなくなり鉄筋の施工が可能になったため、橋台躯体工を増工する。 【市道1680 号線】 4. 橋梁付属物工 当初特記仕様書第105 条に基づき、橋梁用防護柵工を追加する。 5. 仮設工 現地調査の結果、支保工架設における工事用車両搬入路のトラフィカビリティ確保のため、作業ヤード設備工を追加する。 6. 工期 工期は、上記の追加に伴い9 2 日間延長し、令和7 年9 月3 0 日までとする。