

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 大貫工務店
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市けやき台三丁目 6 2 番地 1
工 事 の 名 称	R 5 東関道川尾築地地区改良その 2 工事
工 事 場 所	茨城県潮来市築地地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	道路改良 1 式 道路土工 1 式 法面工 1 式 石・ブロック積（張）工 1 式 排水構造物工 1 式 仮設工 1 式
工 期（自）	令和 6 年 4 月 8 日
工 期（至）	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 9 , 3 8 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 8 7 , 0 6 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 6 , 4 4 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 地盤改良工 地質調査の結果、軟弱地盤が確認されたことから、バーチカルドレーン工を追加する。 2. カルバート工 当初特記仕様書第 1 0 3 条に基づき、詳細設計を引き渡したため、アーチカルバートとパイプカルバートを追加する。 3. 排水構造物工 現地調査の結果、盛土部の排水機能確保のため、地下排水工を追加する。 4. 工期 工期末は、道路土工、カルバート工、排水構造物工の増工に伴い 9 2 日間延長し、令和 7 年 9 月 3 0 日までとする。