

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月23日
契約業者名	(株)大貫工務店
契約業者の住所	茨城県水戸市けやき台三丁目62番地1
工事の名称	R6東関道延方地区改良工事
工事場所	茨城県潮来市延方地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 1式 路体盛土工(ICT) 22,000m <sup>3</sup> 法面整形工(ICT) 2,960m <sup>2</sup> 法面工 1式 植生工 2,790m <sup>2</sup> 擁壁工 1式 石・ブロック積(張)工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式
工期(自)	令和 6年10月23日
工期(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	209,000,000円(税込み)
変更金額	+ 28,985,000円(税込み)
変更後の契約金額	237,985,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工 工事間調整の結果、近傍の工事より土の受け取りが可能となったため、道路土工を減工する 2. 石・ブロック積(張)工 現地調査の結果、市道の機能補償が必要となるため、石・ブロック(張)工を増工する。 3. カルバート工 現地調査の結果、市道の機能補償が必要となるため、カルバート工を追加する。 4. 排水構造物工 現地調査の結果、市道の機能補償が必要となるため、排水構造物工を増工する。 5. 舗装工 現地調査の結果、市道の機能補償が必要となるため、舗装工を追加する。 6. 仮設工 現地調査の結果、市道の機能補償が必要となるため、水替工を追加する 【前川地区】 1. 排水構造物工 現地調査の結果、新設道路の流末確保のため、排水構造物工を追加する。 2. 構造物撤去工 現地調査の結果、施工範囲内に既設構造物が確認され、工事施工の支障となるため、構造物撤去工を追加する。 3. 仮設工 現地調査の結果、施工範囲内のトラフィカビリティの確保のため、敷鉄板及び土木シートを追加する。