

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	松崎建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県潮来市牛堀 1 7 1 - 1
工 事 の 名 称	R 6 東関道行方地区改良その 3 工事
工 事 場 所	茨城県行方市両宿地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式 掘削工 (I C T) 4, 800m3 路床盛土工 (I C T) 4, 100m3 法面整形工 (I C T) 4, 700m2 法面工 1 式 排水構造物工 1 式 舗装工 1 式 防護柵工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 1 2 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 0 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 7 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 7 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 関係機関協議の結果、前工事にて関係機関に関する施工を急ぐ必要があり。前 工事で施工が不可となった、掘削工 (I C T)、路体盛土工、路体盛土工 (I C T)、路床盛土工 (I C T)、法面整形工 (I C T)を増工する。 2. 仮設工 当初特記仕様書 1 0 0 条に基づき協議した結果、工事用道路工を増工する。 3. 工期 上記変更に伴い、工期を 1 1 2 日間延長し、令和 7 年 1 0 月 2 0 日までとす る。