

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月27日
契約業者名	(株) 近代設計東京支社
契約業者の住所	千代田区鍛冶町1-9-16
業務の名称	R6D相武国道事務所管内電線共同溝設計他業務
業務場所	自) 東京都八王子市大谷町 至) 東京都八王子市宇津木町 外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、相武国道事務所管内の電線共同溝に関する設計及び設計に必要な各種調査、事業調整及び関係機関との協議資料作成等を行うものである。
履行期間 (自)	令和 6年12月11日
履行期間 (至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	58,080,000円 (税込み)
変更金額	+ 12,122,000円 (税込み)
変更後の契約金額	70,202,000円 (税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和6年12月10日付けで、株式会社近代設計と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、当初の契約内容を履行するうえで、業務発注後に明らかになった下記理由のとおり、本業務で履行することが不可欠であることから変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none">直接調査費 BIM/CIM活用業務の適用に伴い、埋設物の試掘調査に代わり、埋設物3D 探査、埋設物2D 探査を追加し、直接調査費について、数量精査 (減) する。間接調査費 直接調査費の数量精査に伴い、安全費等の間接調査費について数量精査 (減) する。解析等調査 埋設物3D 探査および埋設物2D 探査に伴う、解析等調査を追加する。電線共同溝設計 現地調査の結果、BIM/CIM 活用等を追加し、電線共同溝設計について数量精査 (増) する。直接経費 電線共同溝設計の数量精査に伴い、電子成果品作成費等の直接経費について数量精査 (増) する。履行期間 履行期間は、解析等調査の増工により、151日延長し令和7年11月28日までとする。