

## (第1回) 契約変更の内容

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 7 年 7 月 8 日                        |
| 契 約 業 者 名       | 大日本ダイヤコンサルタント（株）関東支社                  |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 埼玉県さいたま市中央区新都心1 1－2                   |
| 業 務 の 名 称       | R 6 国道 3 5 7 号検見川立体道路設計他 G 1 2 業務     |
| 業 務 場 所         | 自) 千葉県千葉市美浜区真砂五丁目 至) 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸一丁目 |
| 業 種 区 分         | 土木関係建設コンサルタント業務                       |
| 業 務 概 要         | 1. 数量の変更<br>2. 工期の変更                  |
| 履 行 期 間 (自)     | 令和 6 年 9 月 2 7 日                      |
| 履 行 期 間 (至)     | 令和 8 年 2 月 2 7 日                      |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 5 1, 9 2 0, 0 0 0 円 (税込み)             |
| 変 更 金 額         | + 2 2, 0 3 3, 0 0 0 円 (税込み)           |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 7 3, 9 5 3, 0 0 0 円 (税込み)             |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変<br>更<br>理<br>由 | <p>本業務は、令和6年9月26日付で、大日本ダイヤコンサルタント株式会社関東支社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. (SIC) 道路予備設計 (B) (完成形)<br/>当初特記仕様書第51条の拡幅区間の設計において、検見川・真砂スマートIC整備に伴う真砂交差点から検見川立体までの3車線化に関する道路設計を行う必要が生じたため、(SIC) 道路予備設計 (B) 完成形を追加する。(増工)</p> <p>2. (SIC) 道路予備設計 (B) (現道切り回し)<br/>上記拡幅区間において、検見川・真砂スマートICの施工ヤードを確保する現道の切り回しが必要となるため、(SIC) 道路予備設計 (B) 現道切り回しを追加する。(増工)</p> <p>3. (SIC) 平面交差点予備設計 (完成形)<br/>上記1.に関連して、拡幅区間内の交差点の(SIC) 平面交差点予備設計 (完成形) を追加する。(増工)</p> <p>4. (SIC) 平面交差点予備設計 (現道切り回し)<br/>上記2.に関連して、拡幅区間内の交差点の(SIC) 平面交差点予備設計 (現道切り回し) を追加する。(増工)</p> <p>5. (SIC) 擁壁・補強土予備設計<br/>上記1.に関連して、拡幅区間内の(SIC) 擁壁・補強土予備設計を追加する。(増工)</p> <p>6. (SIC) 標識移設予備設計<br/>上記1.に関連して、拡幅区間内の(SIC) 標識移設予備設計を追加する。(増工)</p> <p>7. (SIC) 門型情報板移設予備設計<br/>上記1.に関連して、拡幅区間内の(SIC) 門型情報板移設予備設計を追加する。(増工)</p> <p>8. 事業展開検討<br/>上記拡幅区間の早期供用を図るため、SIC区間を含めた事業展開検討に変更する。(増工)</p> <p>9. 履行期間<br/>上記増工に伴い、履行期間を211日間延長し令和8年2月27日までとする。</p> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|