

(第1回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	日本工営（株） 千葉事務所
契 約 業 者 の 住 所	千葉県千葉市中央区新田町 2 - 6
業 務 の 名 称	R 6 千葉国道管内道路防災点検他M 9 業務
業 務 場 所	千葉国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 道路施設点検 2. 一般構造物設計 3. 路面陥没箇所における復旧検討 4. 履行期間
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 9 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 8 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 0 , 0 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路施設点検 現地調査の結果、防災カルテ点検については、数量変更（増）とする。 また、現地調査の結果、道路施設の緊急点検が必要となったため、道路施設緊急点検、盛土緊急点検、路面下空洞調査も組立歩道緊急点検について新規追加する。 2. 一般構造物設計 現地調査の結果、国道 1 2 7 号南房総市富浦町及び富津市金谷における法面工を削除し、国道 5 1 号印旛郡酒々井町下台地及び成田市十余三地先において、災害対策が必要となったため、測量、地質調査、詳細設計を新規追加する。 3. 路面陥没箇所における復旧検討 現地調査の結果、国道 1 6 号市原市五井金杉 2 丁目地先で発生した路面陥没箇所について、速やかに復旧を実施する必要性が生じたため、測量、地質調査、詳細設計を新規追加する。 4. 履行期間 履行期間は、6 0 日間延伸し、令和 7 年 8 月 2 9 日とする。