

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月13日
契約業者名	日本エレクトロニツクシステムズ株式会社
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区西中島五丁目5番15号 新大阪セントラルタワー
工事の名称	R6霞ヶ浦河川事務所管内CCTV設備更新工事
工事場所	霞ヶ浦河川事務所管内(茨城県潮来市潮来～茨城県鉾田市鉾田)
工事種別	通信設備工事
工事概要	HDIPカメラ装置 1台(増) 機器据付調整・撤去工 1式(増)
工期(自)	令和7年2月3日
工期(至)	令和7年8月29日
変更前の契約金額	18,700,000円(税込み)
変更金額	+ 5,118,300円(税込み)
変更後の契約金額	23,818,300円(税込み)
変更理由	1. CCTV装置(機器単体費) 今般当初更新対象外のCCTV設備(麻生沖)において老朽化に起因する障害により運用停止となったため、追加更新を行う。 2. CCTV装置設置工 更新するCCTV設備の追加に伴い設置工の追加を行う。 3. CCTV装置撤去工 現地調査の結果、施工内容の見直しに伴い、CCTVカメラ装置撤去、エンコーダ撤去については、数量変更(増)を行う。 4. 配管・配線撤去工 現地調査の結果、施工内容の見直しに伴い、屋外配線撤去については、数量変更(増)を行う。