

## (第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月12日
契約業者名	株式会社長大 山梨事務所
契約業者の住所	山梨県甲府市北口3丁目4番33号
業務の名称	R6管内交通円滑化検討業務
業務場所	甲府河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、甲府河川国道事務所管内の交通円滑化に向けた調査・検討を行うとともに、国道20号韮崎市内の渋滞対策検討を行うものである。 当初予定していた第29回山梨県道路交通円滑化・安全委員会が、関係機関協議により3月に開催が決定したことに伴う対応として、履行期間を当初契約から31日延伸し、令和7年3月31日迄とする。
履行期間(自)	令和6年4月16日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	39,985,000円(税込み)
変更金額	±0円
変更後の契約金額	39,985,000円(税込み)
変更理由	本業務は、甲府河川国道事務所管内の交通円滑化に向けた調査・検討を行うとともに、国道20号韮崎市内の渋滞対策検討を行うものである。 当初予定していた第29回山梨県道路交通円滑化・安全委員会が、関係機関協議により3月に開催が決定したことに伴う対応として、履行期間を当初契約から31日延伸し、令和7年3月31日迄とする。

## (第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月25日
契約業者名	株式会社長大 山梨事務所
契約業者の住所	山梨県甲府市北口3丁目4番33号
業務の名称	R6管内交通円滑化検討業務
業務場所	甲府河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>本業務は、甲府河川国道事務所管内の交通円滑化に向けた調査・検討を行うとともに、国道20号韮崎市内の渋滞対策検討を行うものである。</p> <p>1. 管内の交通円滑化に向けた調査・検討  現況交通の把握をするにあたり、管内の直轄国道の路線状況資料を作成する(増)  山梨県内の交通状況を鑑みて、箇所別カルテのフォーマットの更新を追加する(増)  交通円滑化・安全委員会で委員長より提案されたバスプローブデータでの渋滞分析を追加する(増)  主要渋滞箇所の隣接区間の交通状況を分析するとともに、渋滞DBの更新や委員会資料の作成を追加する(増)  観光地渋滞における交通状況の分析を行い、委員会資料の作成を追加する。(増)</p> <p>2. 国道20号韮崎市内の渋滞対策検討  国道20号韮崎市域について、交差点改良をはじめとしたハード整備を含めた整備方針の検討を行い、検討会資料の作成を行う。(増)</p>
履行期間(自)	令和6年4月16日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	39,985,000円(税込み)
変更金額	+8,767,000円
変更後の契約金額	48,752,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、甲府河川国道事務所管内の交通円滑化に向けた調査・検討を行うとともに、国道20号韮崎市内の渋滞対策検討を行うものである。</p> <p>交通円滑化に向けた調査・検討及び韮崎市内の渋滞対策の検討にあたり関係者等から資料作成について提案を頂いたことから、追加資料を作成することとなった。</p> <p>以上の理由により、これらの業務は当初契約内容を基に実施するものであり、本業務とは一体不可分のものであるため、分割して発注することが困難であることから、本業務の設計変更にて対応するものである</p>