

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月26日
契 約 業 者 名	中央コンサルタンツ(株)東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿8-17-1
業 務 の 名 称	R6富士東部地区道路設計検討業務
業 務 場 所	自)山梨県富士吉田市上吉田地先 至)山梨県都留市古川渡地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	道路概略設計 (B) 5.0 k m 情報BOX設計 3.754 k m 電線共同溝修正設計 880m 世界遺産影響評価(案)作成 1 式 上宿交差点(暫定形)修正設計 1 式 国道138号修正設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和6年4月23日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	41,976,000円(税込み)
変 更 金 額	+10,450,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	52,426,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 道路整備検討 1) 現地調査の結果、都留バイパス事業の情報BOX設計について、数量精査(減)とする。 2) 警察協議の結果、宿交差点(暫定)修正設計及び関係者調整会議資料を追加する。 3) 受注者と協議の結果、BIM/CIMを活用することとなり、3次元モデルの作成・活用に要する費用を追加する。 2. 工期は、橋梁設計の増工により工期を84日間延期し、令和7年3月21日までとする。

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月13日
契 約 業 者 名	中央コンサルタンツ(株)東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿8-17-1
業 務 の 名 称	R6富士東部地区道路設計検討業務
業 務 場 所	自)山梨県富士吉田市上吉田地先 至)山梨県都留市古川渡地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	道路概略設計 (B) 3.7 k m 情報BOX設計 3.774 k m 電線共同溝修正設計 880m 世界遺産影響評価 (案) 作成 1 式 上宿交差点 (暫定形) 修正設計 1 式 国道138号修正設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和6年4月23日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	52,426,000円(税込み)
変 更 金 額	+10,890,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	63,316,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 道路整備検討 1) 現地調査の結果、都留バイパス事業の情報BOX設計および道路構造検討について数量精査をおこなう。 2) 業務進捗ともない、新屋拡幅事業において調整を行う関係機関が増えたことから、関係者調整会議資料作成の数量を増とする。 3) 受注者と協議の結果、B I M / C I Mの活用を行っているが、都留バイパス事業の概略設計および新屋拡幅事業3工区において3次元モデルの作成・活用を行うため、BIM/CIMの実施の数量を増とする。 2. 工期については、現契約の令和7年3月21日までとする。