

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月23日
契約業者名	(株) アコオ
契約業者の住所	茨城県水戸市谷津町細田1番12
工事の名称	R6国分寺・小山出張所管内区画線設置工事
工事場所	国分寺・小山出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・区画線工・仮設工
工期(自)	令和7年3月27日
工期(至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥44,880,000
変更金額 (税込)	¥10,670,000
変更後の契約金額 (税込)	¥55,550,000
変更理由	現地調査の結果数量変更(増)とする。 また、警察からの要望により一部の昼間作業を夜間作業に変更する。