

【 工 事 】

[標準様式例6-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月26日
契 約 業 者 名	昭和建設 (株)
契約業者の住所	茨城県水戸市千波町1905番地
工 事 の 名 称	R 6 圏央道高須賀地区改良その5工事 (第1回変更)
工 事 場 所	自) 茨城県つくば市上郷 至) 茨城県つくば市高須賀
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	仮設工 1 式 仮設ヤード撤去工 すき取り (掘削) 2, 7 0 0 m ³ 土砂等運搬 (1) 1, 8 5 0 m ³ 土砂等運搬 (2) 9 0 0 m ³ 表層地盤改良シート撤去 7 3 4 m ² 廃棄物運搬処理 4 9 t
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
契約前の変更金額	¥152,658,000
変 更 金 額	増 ¥8,800,000
変更後の契約金額	¥161,458,000
変 更 理 由	1. 仮設工作業ヤード撤去工 土質調査の結果、仮置き土の強度不足が判明したため、作業ヤードとして敷設されている砕石 (C40) を使用することとなり、すき取り (掘削)、土砂等運搬 (1) (2)、表層地盤改良シート撤去及び廃棄物運搬処理を追加増工する。

※（第○回、最終）は、途中変更契約の場合は「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印をつける。