

((第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月30日
契約業者名	日本道路（株） 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市見沼区春岡1丁目1番地10
工事の名称	R 6 国道4号東埼玉道路（専用部）八潮地区改良舗装その1工事 （第1回変更）
工事場所	埼玉県八潮市八條地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	舗装工 一式 仮設工 一式 現場管理費 一式
工期（自）	令和6年7月24日
工期（至）	令和7年10月31日
契約前の変更金額	¥192,500,000
変更金額	増 ¥55,330,000
変更後の契約金額	¥247,830,000
変更理由	<p>1. 舗装工 現地調査の結果、栈橋の覆工板が一体化していなく、振動により早期にクラックが入る恐れがあるため、アスファルト舗装工【仮橋部】を増工する。</p> <p>2. 仮設工 現地調査の結果、埋設管路を防護鉄板で養生する必要が生じたため、工事用道路工を増工する。 現地調査の結果、栈橋の覆工板が一体化していなく、振動により早期にクラックが入る恐れがあるため、仮橋・仮栈橋工を追加する。</p> <p>3. 現場管理費 一部一時中止に伴う、工事延長等に伴う現場維持費を追加する。</p> <p>4. 工期 工期については、153日間延長して令和7年10月31日までとする。</p>