

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	奈良建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	横浜市港北区新横浜 1 - 1 3 - 3
工 事 の 名 称	R 6 横環南栄 I C ・ J C T 下部他工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市栄区田谷町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 R C 橋脚工 一式 仮設工事 一式 構造物撤去工 一式 共通仮設費 一式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 0 , 7 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	1 7 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 7 , 8 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. R C 橋脚工 ・他工事間の調整の結果、作業土工、橋脚躯体工 (C P 1 1) 及び銘板工を減工する。 ・現地精査の結果、重金属混り土の処分の必要が生じたため、場所打杭工 (C P 1 1) の残土等処分を増工する。 ・他工事間との調整の結果、工事内容を変更したことにより、作業土工 (F P 2)、橋脚躯体工 (F P 2) 及び銘板工 (F P 2) を追加する。 2. 仮設工 ・他工事間の調整の結果、橋脚躯体工 (C P 1 1) が減工となったため、土留・仮締切工 (C P 1 1) を減工する。 ・他工事間の調整の結果、橋脚躯体工 (F P 2) が追加となったため、土留・仮締切工 (F P 2) を追加する。 3. 構造物撤去工 ・現地調査の結果、地中埋設物が確認されたため、構造物取壊し工、支障物撤去工及び運搬処理工を追加する。 4. 共通仮設費 ・他工事間の調整の結果、土留・仮締切工 (C P 1 1) が減工となったため、運搬費を減工する。 ・現地調査の結果、地中埋設物の試掘を行う必要が生じたため、準備費を追加する。 ・地質調査費、B I M / C I M 活用費及び 3 次元起工測量・3 次元設計データの作成費用 (I C T) の必要が生じたため、技術管理費を増工する。