

(第1回~~最終~~)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月24日
契約業者名	株木建設株式会社 東京本店
契約業者の住所	東京都新宿区下落合三丁目14番28号
工事の名称	R5国道4号東埼玉道路中川連絡線橋仮設構造物撤去物工事（第1回変更）
工事場所	埼玉県春日部市赤沼地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	RC橋脚土工 橋脚躯体工（柱部） 1式 増工 仮設工 鉄筋防護工 1式 増工 共通仮設費 技術管理費 1式 増工
工期（自）	令和6年2月27日
工期（至）	令和6年7月31日
契約前の変更金額	¥61,600,000
変更金額	増 ¥25,300,000
変更後の契約金額	¥86,900,000
変更理由	1. RC橋脚工 1)鉄筋の防護が必要となったため、最善の防護方法として、柱部の1ロットのコンクリート打設を行う。 2)河川管理者との協議の結果、渇水期内に仮設物の撤去を行うため、流動化処理土による埋戻しの変更に伴い、作業土工を増工する 2. 仮設工 1)銅矢板の買い取りが必要となったため、数量の変更を行う。 2)河川管理者との協議の結果、流下物による河積阻害防止及び橋脚鉄筋の損傷防止のため、鉄筋防護工を増工する。 3. 共通仮設費 1)現地調査の結果、現場発生品の運搬が必要となったため運搬費を増工する。 2)設計照査及び現地調査の結果、動態観測費やコンクリート温度解析費等、技術管理費を増工する。 4. 工期 工期は、令和6年7月31日までとし、変更しない。