

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終）契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月18日
契約業者	潮田建設(株)
契約業者の住所	栃木県小山市駅東通り2-39-11
工事の名称	R6利根川(鬼怒川)左岸野木崎築堤その1工事
工事場所	茨城県守谷市野木崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸L＝約260m 河川土工1式 掘削工約500m ³ 盛土工約300m ³ 盛土工（ICT）約30,500m ³ 法面整形工（ICT）約9,700m ² 土砂改良工約33,700m ³ 法覆護岸工1式 コンクリートブロック工1式 植生工約9,900m ² 付帯道路工1式 アスファルト舗装工約1,600m ² 緑石工1式 坂路工1式 付帯道路施設工1式 光ケーブル配管工1式 給水設備工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和6年10月18日
工期(至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額	271,073,000 円(税込み)
変更金額	+0 円(税込み)
変更後の契約金額	271,073,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・計画の変更に伴い、土取場が施工箇所の近傍となったため減工。 2. 法覆護岸工 ・計画の変更に伴い、法長延長が長くなったため、植生工を増工。 3. 付帯道路工 ・現地精査の結果、アスファルト舗装工を減工。 4. 付帯道路施設工 ・現地精査の結果、車止め工を増工。 5. 光ケーブル配管工 6. 給水設備工 ・現地精査の結果、作業土工を減工。 ・現地精査の結果、作業土工及び給水管路工を減工。 ・散水及び防塵ネット設置を行う必要が生じたため、防塵対策工を追加。 7. 構造物撤去工 ・現地精査の結果、運搬処理工を増工。 8. 仮設工 ・計画の変更に伴い、工事用道路工を減工。 ・交通誘導員の必要が生じたため、交通管理工を追加。 9. 共通仮設費 ・土取場の変更に伴い、仮設材運搬費を減工。 ・ICT施工に伴う間接費用を増工。 ・現地精査の結果、支障木の伐採及び除根の面積が増加したため、準備費を増工。 ・快適トイレ及び遠隔臨場の導入に伴い増工。 ・第三者による品質証明に係る費用について、第三者の品質証明員が確保できなかったため、減工。 ・現地精査の結果、家屋調査の対象範囲が増加したため、事業損失防止施設費を増工。

標準様式例6-2（工事）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月22日
契約業者	潮田建設(株)
契約業者の住所	栃木県小山市駅東通り2-39-11
工事の名称	R6利根川(鬼怒川)左岸野木崎築堤その1工事
工事場所	茨城県守谷市野木崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 L＝約260m 河川土工1式 掘削工約500m ³ 盛土工約200m ³ 盛土工（ICT） 約32,100m ³ 法面整形工（ICT） 約10,790m ² 土砂改良工約35,400m ³ 法覆護岸工1式 コンクリートブロック工1式 植生工約10,880m ² 付帯道路工1式 アスファルト舗装工約1,600m ² 付帯道路工坂路工1式 アスファルト舗装工約1,800m ² 縁石工1式 付帯道路施設工1式 光ケーブル配管工1式 給水設備工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和6年10月18日
工期(至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額	271,073,000 円(税込み)
変更金額	+60,500,000 円(税込み)
変更後の契約金額	331,573,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・計画の変更に伴い、土取場が施工箇所の近傍となったため減工。 2. 法覆護岸工 ・計画の変更に伴い、法長延長が長くなったため、植生工を増工。 3. 付帯道路工 ・現地精査の結果、アスファルト舗装工を減工。 4. 付帯道路施設工 ・現地精査の結果、車止め工を増工。 5. 光ケーブル配管工 ・現地精査の結果、作業土工を減工。 6. 給水設備工 ・現地精査の結果、作業土工を減工。 ・現地精査の結果、作業土工及び給水管路工を減工。 ・散水及び防塵ネット設置を行う必要が生じたため、防塵対策工を追加。 7. 構造物撤去工 ・現地精査の結果、運搬処理工を増工。 8. 仮設工 ・計画の変更に伴い、工事用道路工を減工。 ・交通誘導員の必要が生じたため、交通管理工を追加。 9. 共通仮設費 ・土取場の変更に伴い、仮設材運搬費を減工。 ・ICT施工に伴う間接費用を増工。 ・現地精査の結果、支障木の伐採及び除根の面積が増加したため、準備費を増工。 ・快適トイレ及び遠隔臨場の導入に伴い増工。 ・第三者による品質証明に係る費用について、第三者の品質証明員が確保できなかったため、減工。 ・現地精査の結果、家屋調査の対象範囲が増加したため、事業損失防止施設費を増工。