

(第2回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月10日
契約業者名	大林組
契約業者の住所	東京都港区港南二丁目15番2号
工事の名称	R3横浜湘南道路藤沢地区改良その4工事
工事場所	自 神奈川県藤沢市城南2丁目 至 神奈川県藤沢市城南3丁目
工事種別	一般土木工事
工事概要	工事延長 約220m 排水構造物工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 遮音壁工 1式
工期(自)	令和4年1月5日
工期(至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	10,354,300,000円(税込み)
変更金額	－6,605,500,000円(税込み)
変更後の契約金額	3,748,800,000円(税込み)
変更理由	1. 擁壁工 別工法の検討を行い更なる工期短縮を検討することとなったため、作業土工、場所打擁壁工(U型擁壁1,2)を削除する。 2. カルバート工 別工法の検討を行い更なる工期短縮を検討することとなったため、作業土工、場所打函渠工(取付部、函渠1～12、管理用ボックス)、はく落防止工、箱抜き部鋼製地中連壁撤去工を削除する。 4. 舗装工 現地調査の結果、現道とのすり付けを行う必要が生じたため、アスファルト舗装工、舗装打換え工、舗装嵩上げ工を追加する。

(第3回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月27日
契約業者名	大林組
契約業者の住所	東京都港区港南二丁目15番2号
工事の名称	R3横浜湘南道路藤沢地区改良その4工事
工事場所	自 神奈川県藤沢市城南2丁目 至 神奈川県藤沢市城南3丁目
工事種別	一般土木工事
工事概要	工事延長 約220m 排水構造物工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 遮音壁工 1式
工期(自)	令和4年1月5日
工期(至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	3,748,800,000円(税込み)
変更金額	+136,301,000円(税込み)
変更後の契約金額	3,885,101,000円(税込み)
変更理由	仮設工 ・現場条件の変更の結果、仮設方法が変更となったため、中間杭工を増工する。 ・現地条件より、交通管理工を数量精査(増)する。