

## 第3回契約変更の内容

契約年月日	令7年3月6日
契約業者名	宮地エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋富沢町9番19号
工事の名称	R3圏央道利根川橋上部工事
工事場所	自) 茨城県稲敷郡河内町 至) 千葉県香取郡神崎町
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要	橋種：鋼10径間連続細幅箱桁橋 橋長：886.0m 支間長：90.8+7@90.0+82.5 工場製作工 約3,500t 工場製品輸送工 1式 鋼橋架設工 1式 架設工（クレーンベント工法） 1式 （クレーン付台船片持架設工法） 1式 支承工 14基 床版工（合成床版） 約9,500m <sup>2</sup> 橋梁現場塗装工 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁足場等設置工 1式 仮橋・仮栈橋工 1式
工期（自）	令和 4年 3月18日
工期（至）	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	5,763,351,000円（税込み）
変更金額	+ 346,610,000円（税込み）
変更後の契約金額	6,109,961,000円（税込み）
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>工場製作工 関係機関協議の結果、橋銘板、表示シールの設置の必要が生じたため、鋳造費を増工する。</li> <li>輸送工 桁の海上輸送に伴い追加となったオーニングに関する撤去・処分費を追加したため、工場輸送工を増工する。</li> <li>鋼橋架設工 現地測量の結果、支承位置の変更による高さ調整として無収縮剤、鉄筋の追加を行ったため、支承工を増工する。</li> <li>橋梁現場塗装工 数量精査の結果、現場塗装範囲の変更が生じたため、現場塗装工を増工する。</li> <li>床版工 設計照査の結果、鉄筋数量の数量精査（増）となったため、合成床版工を増工する。</li> <li>橋梁付属物工 1)当初発注時に概略発注を行っていた排水装置について、設計照査の結果、排水装置工を数量精査（増）とする。 2)関係機関協議の結果、落下物防止柵の設置範囲の見直しを行ったため、橋梁用防護柵工を増工する。 3)関係機関協議の結果、第三者被害防止のための剥落防止が追加となったため、橋梁用高欄工を増工する。 4)関係機関協議の結果、遮音壁・管路について施工対象となったため、遮音壁工・管路工を追加する。</li> <li>鋼橋足場等設置工 第3回特記仕様書の第6条に基づき協議した結果、一部足場をパネル式組吊り足場へ変更したため橋梁防護工を増工、橋梁足場工を減工する。</li> <li>仮設工 関係機関協議の結果、交通誘導警備員の配置計画に変更が生じたため、交通管理工を増工する。</li> <li>共通仮設費 1)安全費として、桁運搬中の警戒船・先導船を追加したため、安全監視船を増工する。 2)技術管理費として、BIM/CIM費用、遠隔臨場、施工合理化調査、モニタリング調査、諸経費動向調査、道路橋維持管理資料作成費、マスコンクリートひび割れ対策費を追加する。 3)営繕費として、快適トイレに関する費用を追加する。</li> <li>業務委託料（設計） 業務委託料（設計）について図面修正に関わる費用を追加する。</li> <li>工期 工期は元設計とおりとす。</li> </ol>

(第4回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令7年3月25日
契約業者名	宮地エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋富沢町9番19号
工事の名称	R3圏央道利根川橋上部工事
工事場所	自)茨城県稲敷郡河内町 至)千葉県香取郡神崎町
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要	橋種:鋼10径間連続細幅箱桁橋 橋長:886.0m 支間長:90.8+7@90.0+82.5 工場製作工 約3,500t 工場製品輸送工 1式 鋼橋架設工 1式 架設工(クレーンベント工法) 1式 (クレーン付台船片持架設工法) 1式 支承工 14基 床版工(合成床版) 約9,500m <sup>2</sup> 橋梁現場塗装工 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁足場等設置工 1式 仮橋・仮棧橋工 1式
工期(自)	令和 4年 3月18日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	6,109,961,000円(税込み)
変更金額	+ 531,267,000円(税込み)
変更後の契約金額	6,641,228,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)による変更