

(第3回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月23日
契約業者名	株式会社熊谷組
契約業者の住所	東京都新宿区津久戸待ち2番1号
工事の名称	R3荒川下流右岸小台一丁目地区高規格堤防工事
工事場所	東京都足立区小台一丁目地区
工事種別	一般土木
工事概要	工場製作工 1式 河川土工 1式 盛土工 160, 200m3 掘削工 29, 100m3 法面整形 6, 530m2 土砂改良工 7, 621m3 河川土工(指定部分) 1式 地盤改良工 1式 蓋掛部上部工 1式□ 蓋掛部下部工 1式 切回し道路工(都449号) 1式 切回し道路工(補118号) 1式 道路工 1式 構造物撤去工 1式 斜路付階段工 1式 道路照明設備工 1式 トンネル照明設備工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式 技術管理費 1式
工期(自)	令和3年9月17日
工期(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	3,337,620,000円(税込み)
変更金額	－19,833,000円(税込み)
変更後の契約金額	3,317,787,000円(税込み)

変更理由

1. 河川土工

・管内にストックする土砂の確保ができたことから、土砂改良工(ふるい分け)を減工する。

2. 工期は、本工事の施工範囲において別途施工している東京都発注の下水道管撤去工事の遅れにより、盛土工の施工ができない期間が生じたため、60日間延長し、令和7年5月30日までとする。

第 4 回 契約変更の内容

契約年月日	令和 7 年 2 月 5 日
契約業者名	株式会社熊谷組
契約業者の住所	東京都新宿区津久戸町 2 番 1 号
工事の名称	R 3 荒川右岸小台一丁目地区高規格堤防工事
工事場所	東京都足立区小台一丁目地区
工事種別	一般土木
工事概要	工場製作工 1 式 河川土工 1 式 盛土工 1 6 0, 2 0 0 m³ 掘削工 2 9, 1 0 0 m³ 法面整形 6, 5 3 0 m² 河川土工 (指定部分) 1 式 盛土工 7, 1 0 0 m³ 法面整形 4, 3 2 0 m² 地盤改良工 1 式 蓋掛部上部工 1 式□ 蓋掛部下部工 1 式 切回し道路工 (都 4 4 9 号) 1 式 切回し道路工 (補 1 1 8 号) 1 式 道路工 1 式 構造物撤去工 1 式 斜路付階段工 1 式 道路照明設備工 1 式 トンネル照明設備工 1 式 仮設工 1 式 共通仮設費 1 式 技術管理費 1 式
工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 7 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	3, 3 1 8, 1 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1 9, 4 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3, 3 3 7, 6 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・関係機関協議の結果、隅田川河川管理者への引き渡しにあたり、盛土工の一部を指定部分とする必要が生じたため、盛土工を数量精査 (増) する。 2. 共通仮設費 ・隅田川河川管理者への盛土の引き渡しにあたり、隅田川スーパー堤防の施工に関する計測機器費用の令和 6 年度分を精算する必要が生じたため、事業損失防止施設費と技術管理費を数量精査 (増) する。 3. 工期は、元設計とおりとする。

第 5 回 契約変更の内容

契約年月日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契約業者名	株式会社熊谷組
契約業者の住所	東京都新宿区津久戸町 2 番 1 号
工事の名称	R 3 荒川右岸小台一丁目地区高規格堤防工事
工事場所	東京都足立区小台一丁目地区
工事種別	一般土木
工事概要	工場製作工 1 式 河川土工 1 式 盛土工 1 6 0, 2 0 0 m³ 掘削工 2 9, 1 0 0 m³ 法面整形 6, 5 3 0 m² 土砂改良工 7, 6 2 1 m³ 河川土工 (指定部分) 1 式 地盤改良工 1 式 蓋掛部上部工 1 式□ 蓋掛部下部工 1 式 切回し道路工 (都 4 4 9 号) 1 式 切回し道路工 (補 1 1 8 号) 1 式 道路工 1 式 構造物撤去工 1 式 斜路付階段工 1 式 道路照明設備工 1 式 トンネル照明設備工 1 式 仮設工 1 式 共通仮設費 1 式 技術管理費 1 式
工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 7 日
工期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変更前の契約金額	3, 3 3 7, 6 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	- 1 9, 8 3 3, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3, 3 1 7, 7 8 7, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 河川土工 管内にストックする土砂の確保ができたことから、土砂改良工 (ふるい分け) を減工する。 2. 工期は、本工事の施工範囲において別途施工している東京都発注の下水道管撤去工事の遅れにより、盛土工の施工ができない期間が生じたため、6 0 日間延長し、令和 7 年 5 月 3 0 日までとする。

第 6 回 契約変更の内容

契約年月日	令和 7 年 5 月 3 0 日	
契約業者名	株式会社熊谷組	
契約業者の住所	東京都新宿区津久戸町 2 番 1 号	
工事の名称	R 3 荒川右岸小台一丁目地区高規格堤防工事	
工事場所	東京都足立区小台一丁目地区	
工事種別	一般土木	
工事概要	工場製作工 1 式 河川土工 1 式 盛土工 1 6 0, 2 0 0 m 3 掘削工 2 9, 1 0 0 m 3 法面整形 6, 5 3 0 m 2 土砂改良工 7, 6 2 1 m 3 河川土工 (指定部分) 1 式 地盤改良工 1 式 蓋掛部上部工 1 式□ 蓋掛部下部工 1 式 切回し道路工 (都 4 4 9 号) 1 式 切回し道路工 (補 1 1 8 号) 1 式 道路工 1 式 構造物撤去工 1 式 斜路付階段工 1 式 道路照明設備工 1 式 トンネル照明設備工 1 式 仮設工 1 式 共通仮設費 1 式 技術管理費 1 式	
工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 7 日	
工期 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日	
変更前の契約金額	3, 3 1 7, 7 8 7, 0 0 0 円 (税込み)	
変更金額	2 8 0, 5 0 0, 0 0 0 円 (税込み)	
変更後の契約金額	3, 5 9 8, 2 8 7, 0 0 0 円 (税込み)	

変更理由	1. 河川土工 当初小台地区、鹿浜上下流地区、戸田地区の4カ所から土砂搬出入を想定していたが、不足していた土砂について東小松川地区から運搬することとなったため、増工する。 2. 蓋掛部上部工・切回し道路工（都118号）・道路工・構造物撤去工 一部工事の取りやめとなったことから、減工する。 3. 斜路付階段工 塗装成分調査の結果、鉛が検出されその対応方法が決定したことから追加する。 4. 仮設工 土砂運搬先の追加に伴い、敷鉄板及び交通誘導員を増工する。 受土の現地実績により、交通誘導員を増工する。 5. 共通仮設費 敷鉄板追加に伴う、仮設材運搬を増工する。 本工事が施工状況モニタリング調査対象となったことから、技術管理費を追加する。 工期延期により、BIM/CIMリース費・騒音調査費・動態観測費等を増工する。 6. 工期延長等に伴う現場維持費 令和6年9月2日～令和6年10月28日までの中止費用を追加する。 7. 工期 斜路付階段の取扱について都と調整が整ったことから、本工事の盛土工事と併せて架設することとなり、斜路付階段付近の盛土部の施行が架設後に実施する必要があることから、工期を273日間延長し、令和8年2月27日までとする。
-------------	--