

(第4回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月21日
契約業者名	若築建設(株)東京支店
契約業者の住所	東京都目黒区下目黒二丁目23番18号
工事の名称	R4久慈川右岸上大賀地区整備工事
工事場所	茨城県常陸大宮市上大賀地先
工事種別	一般土木
工事概要	築堤護岸工(L=1,000m) 河川土工 1式 掘削工 1式 盛土工(ICT) 1式 路体(築堤)盛土 約99,000m³ 地盤改良工 1式 法覆護岸工 1式 樋門・樋管本体工 1式 作業土工 1式 矢板工 1式 函渠工 1式 翼壁工 1式 付帯水路工 1式 堤外水路工 1式 支川付替水路工 1式 根固め工 1式 付帯道路工 1式 付替用排水路工 1式 構造物撤去工 1式 堤防養生工 1式 伐木除根工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和5年3月13日
工期(至)	令和7年6月20日
変更前の契約金額	¥1,100,990,000
変更金額	¥242,330,000
変更後の契約金額	¥1,343,320,000

変更理由	1. 河川土工 用地調整箇所において、関係地権者との調整が完了したことから一連での整備による事業促進の観点より、盛土工を増工する。 2. 地盤改良工 現地精査の結果、土質条件の相違が判明したため、深層改良工を増工する。 3. 樋門・樋管本体工 設計照査の結果、一部鉄筋量の見直しがあったため、函渠工(現場打)を増工する。 4. 付帯水路工 現地調査の結果、ブロック積範囲の見直しに伴い、堤外水路工・支川付替水路工を減工する。 5. 根固め工 施工箇所内において、河岸浸食が確認されたことに伴い、浸食対策として、根固め工を追加する。 6. 付替用排水路工 地元要望により、柵渠構造に変更が生じたことから、側溝工を増工する。 7. 構造物撤去工 現地調査の結果、工事履歴外の支障物が確認されたため増工するものとする。 8. 堤防養生工 現地精査の結果、竹根等が想定よりも多かったため増工するものとする。 9. 技術管理費 BIM/CIM活用協議の結果、BIM/CIMを活用する3次元モデル作成・活用に要する費用を追加する。 10. 工期 工期は、地元により借地箇所の早期返還要望があったことから施工手順・資機材運搬の見直し及び日当施工量の低下に伴い、81日間延長し、令和7年6月20日までとする。
-------------	---