

(第4回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月4日
契約業者名	(株)鴻池組
契約業者の住所	東京都中央区日本橋本町一丁目9番1号
工事の名称	R4圏央道神崎PA改良その2工事
工事場所	千葉県香取郡神崎町地先
工事種別	一般土木
工事概要	道路土工 掘削工 約7,200m ³ 路体盛土工 約87,320m ³ 路床盛土工 約25,100m ³ 地盤改良工 (スラリー攪拌 L=13.7m~47.7m 1328本) 場所打函渠工 3基(PA1,PA2,神崎2) (最大)内空幅10.5m×高6.2m×長11.7m) 舗装工 約460m ² 防護柵工 約20m 仮設工 1式
工期(自)	令和4年10月6日
工期(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	2,484,625,000円
変更金額	+1,398,100,000円
変更後の契約金額	3,882,725,000円
変更理由	・カルバート工 関係機関協議の結果、交通規制機関短縮のため、現場打ちからプレキャストに変更する。 ・調整池工 既設調整池縮小に伴い、新設の機能補償調整池工を追加する。 ・構造物撤去工 現地調査の結果、土工施工範囲に残置されていた支障物を撤去を増工する。

(第5回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月3日
契約業者名	(株) 鴻池組
契約業者の住所	東京都中央区日本橋本町一丁目9番1号
工事の名称	R4圏央道神崎PA改良その2工事
工事場所	千葉県香取郡神崎町地先
工事種別	一般土木
工事概要	道路土工 掘削工 約7,200m ³ 路体盛土工 約87,320m ³ 路床盛土工 約25,100m ³ 地盤改良工 (スラリー攪拌 L=13.7m~47.7m 1328本) 場所打函渠工 3基(PA1,PA2,神崎2) (最大)内空幅10.5m×高6.2m×長11.7m) 舗装工 約460m ² 防護柵工 約20m 仮設工 1式
工期(自)	令和4年10月6日
工期(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	3,882,725,000円
変更金額	± 0円
変更後の契約金額	3,882,725,000円
変更理由	工事請負契約書第42条第3項に定める部分払を請求できる回数 の変更

(第6回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月24日
契約業者名	(株)鴻池組
契約業者の住所	東京都中央区日本橋本町一丁目9番1号
工事の名称	R4圏央道神崎PA改良その2工事
工事場所	千葉県香取郡神崎町地先
工事種別	一般土木
工事概要	道路土工 掘削工 約7,200m ³ 路体盛土工 約87,320m ³ 路床盛土工 約25,100m ³ 地盤改良工 (スラリー攪拌 L=13.7m~47.7m 1328本) 場所打函渠工 3基(PA1,PA2,神崎2) (最大)内空幅10.5m×高6.2m×長11.7m) 舗装工 約460m ² 防護柵工 約20m 仮設工 1式
工期(自)	令和4年10月6日
工期(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	3,882,725,000円
変更金額	+ 622,600,000円
変更後の契約金額	4,505,325,000円

変更理由	1. 道路土工 現地精査の結果、材料変更があったため、路床盛土工(ICT)を減工する。 2. 石・ブロック積(張)工 現地精査の結果、法面の崩落を防止するため、コンクリートブロック積工を追加する。 3. カルバート工 現地精査の結果、法面の崩落を防止するため、プレキャストボックスカルバート工を追加する。 4. 排水構造物工 現地精査の結果、法面の崩落を防止するため、側溝工、排水工、用・排水管、集水樹・マンホール工を追加する。 5. 舗装工 現地精査の結果、機能保障道路の整備が必要となったため、アスファルト舗装工を増工する。 6. 道路附属施設工 現地精査の結果、法面の崩落を防止するため、ハンドホール工を追加する。 7. 構造物撤去工 現地精査の結果、構造物撤去工については、数量精査(増)する。 8. 調整池工 現地精査の結果、ジオセル擁壁工については、数量精査(増)する。 現地精査の結果、材料変更があったため、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工、底版工を増工する。 9. 仮設工 現地精査の結果、水路復旧のため、仮水路工を増工する。 現地精査の結果、地下水が高いヤード周辺の水位低下のため、水替工を増工する。 現地精査の結果、借地ヤードの追加があったため、作業ヤード整備工及び工事用道路工を増工する。
-------------	---