

(第4回)最終)契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和7年2月7日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 契約業者名    | 大成建設(株) 千葉支店                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 契約業者の住所  | 千葉県千葉市中央区新町1000番地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 工事の名称    | R4圏央道神崎PA改良その3工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工事場所     | 千葉県香取郡神崎町松崎地先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工事種別     | 一般土木                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 工事概要     | 道路土工 1式<br>掘削約5,300m <sup>3</sup> 路体盛土約19,000m <sup>3</sup> 路床盛土約3,400m <sup>3</sup><br>地盤改良工 1式<br>中層混合約600m <sup>3</sup> 高圧噴射攪拌31本(改良径3500mm30本 改良径4500mm1本)<br>軽量盛土工 1式<br>軽量盛土約660m <sup>3</sup> 壁面材約180m <sup>2</sup><br>場所打函渠工 1基((最大)内空幅8.6m×高4.9m×長20.3m)<br>コンクリート 約560m <sup>3</sup> 鉄筋 約110t<br>既製杭工 20本(回転杭 φ500、L=50m)<br>排水構造物工 1式<br>仮設工 1式 |
| 工期(自)    | 令和5年3月23日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工期(至)    | 令和7年3月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変更前の契約金額 | 1, 210, 176, 000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 変更金額     | + 864, 710, 000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 変更後の契約金額 | 2, 074, 886, 000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 変更理由     | ・道路土工<br>関係機関協議の結果、運搬ルートに変更が生じたため、増工する。<br>・軽量盛土工<br>施工範囲の追加に伴い、軽量盛土工を増工する。<br>・カルバート工<br>関係機関協議の結果、管理用通路のためのプレキャストカルバート工を追加する。<br>・構造物撤去工<br>現地精査の結果、土工及び地盤改良部に残置されていた排水構造物の撤去を増工する。                                                                                                                                                                      |

(第5回、最終) 契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和7年3月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 契約業者名    | 大成建設(株) 千葉支店                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 契約業者の住所  | 千葉県千葉市中央区新町1000番地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 工事の名称    | R4圏央道神崎PA改良その3工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工事場所     | 千葉県香取郡神崎町松崎地先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工事種別     | 一般土木                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 工事概要     | 道路土工 1式<br>掘削約5,300m <sup>3</sup> 路体盛土約19,000m <sup>3</sup> 路床盛土約3,400m <sup>3</sup><br>地盤改良工 1式<br>中層混合約600m <sup>3</sup> 高圧噴射攪拌31本(改良径3500mm30本 改良径4500mm1本)<br>軽量盛土工 1式<br>軽量盛土約660m <sup>3</sup> 壁面材約180m <sup>2</sup><br>場所打函渠工 1基((最大)内空幅8.6m×高4.9m×長20.3m)<br>コンクリート 約560m <sup>3</sup> 鉄筋 約110t<br>既製杭工 20本(回転杭 φ500、L=50m)<br>排水構造物工 1式<br>仮設工 1式 |
| 工期(自)    | 令和5年3月23日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工期(至)    | 令和7年6月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変更前の契約金額 | 2, 0 7 4, 8 8 6, 0 0 0円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変更金額     | ± 0円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変更後の契約金額 | 2, 0 7 4, 8 8 6, 0 0 0円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変更理由     | 本工事の施工にあたっては、現地調査の結果、地盤沈下が確認され、地盤改良工の施工方法検討を実施し、日当たり施工量に調整が必要となり施工能力が低下したことから、工期を91日延伸し、令和7年6月30日までとする。                                                                                                                                                                                                                                                    |