

(最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月18日
契約業者名	カナデビア株式会社
契約業者の住所	東京都品川区南大井6丁目26番3号大森ベルポートD館
工事の名称	R4大場遊水地排水門ゲート設備新設工事
工事場所	茨城県常陸太田市小場地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	本工事は、大場遊水地排水門の新設に伴い、扉体、戸当り、開閉装置、付属設備、操作制御設備の製作・据付を行うものである。
工期(自)	令和5年3月1日
工期(至)	令和7年3月25日
変更前の契約金額	742,500,000
変更金額	-106,040,000
変更後の契約金額	636,460,000
変更理由	1. 中止期間中の現場維持費の追加 工場製作が完了した製品について、別工事の排水門本体工に工程の遅れが発生し、現地に搬入・据付を行うことが出来ないため、別途工場保管を追加した。 2. 輸送工の減工 別工事の排水門本体工に工程の遅れが発生し、現地への搬入を行うことが出来ず、輸送先変更となったため減工する。 3. 据付工の減工 別工事の排水門本体工に工程の遅れが発生し、現地への搬入・据付を行うことが出来ないため、据付工を減工する。 4. 工場製作物養生工の追加 工場製作物について、保管に必要な工場製作物養生工を追加した。 5. 技術管理費の追加 本工事内で実施したBIM/CIM実施費用、調査対象となった諸経費動向調査費、施行実態調査費を追加した。 6. 工期 工期については、令和7年3月25日までとする。