

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	神稲建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県飯田市主税町 1 8 番地
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 5 8 号奈川渡改良安曇地区外改良 2 工事
工 事 場 所	長野県松本市安曇地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【安曇地区】 法面工 (ラス張工 7 7 7 m、植生工 5 0 3 m、アンカー工 9 6 本、受圧板 9 6 基) 【奈川地区】 応急処理工一式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 6 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 2 , 5 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 9 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	【道路改良 (安曇地区)】 1. 法面工 1) 現地精査の結果、ラス張工を数量精査 (増) する。 2) 現地精査の結果、植生工を数量精査 (増) する。 3) 現地精査の結果、アンカー工を数量精査 (増) する。 4) 現地精査の結果、受圧板工を数量精査 (増) する。 【道路改良 (奈川地区)】 2. 応急処理工 現地精査に伴い、応急処理事業工を数量精査 (増) する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 1 8 日
契 約 業 者 名	神稲建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県飯田市主税町 1 8 番地
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 5 8 号奈川渡改良安曇地区外改良 2 工事
工 事 場 所	長野県松本市安曇地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【道路改良 (安曇地区)】 法面工 (ラス張 A=851m²、植生基材吹付 A=748m²、逸走防止材取付 96本、ボーリングマシン移設 19回、受圧板工 一式) 緊急対策工 (変状監視 一式) 応急処理工 一式 仮設工 一式 【道路改良 (奈川地区)】 舗装工 (舗装打換え工 A=0m²) 応急処理工 一式 仮設工 一式 【道路改良 (松本波田地区)】 道路土工 (残土処理工 V=0m³) 応急処理工 一式 仮設工 一式 【道路改良 (大白川地区)】 道路土工 (掘削 V=110m³) 舗装工 (橋面防水 A=849m²、橋面舗装 A=849m²、取付け道路工 A=231m²) 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 9 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 6 , 0 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 5 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)

変更理由	(安曇地区) 1. 法面工 現地精査の結果、ラス張工、植生工を数量精査（増）する。また、詳細設計の引き渡しの結果、アンカー工、受圧板工を増工する。 2. 緊急対策工 現地調査の結果、路面沈下の変位観測を行う必要が生じたため、変状監視対策工を追加する。 3. 応急処理工 現地調査の結果、補強法面からの落石防止のため、応急処理工作業工を追加する。 4. 仮設工 現地精査の結果、交通誘導員を数量精査（増）する。 5. 共通仮設 1) 現地精査の結果、使用機械の変更により、重建設機械分解組立輸送費を減工する。 2) 路面沈下の変位観測に係る計測機器賃料として3次元変位計測費を追加する。 6. 業務委託料 道路路面沈下が発生したことに伴い、変更監視として調査・解析費用の追加を行う。 (奈川地区) 7. 舗装工 現地精査の結果、舗装打換え工を数量精査（減）する。 8. 応急処理工 奈川土置場における維持管理費用として、応急処理工作業工を増工する。 9. 仮設工 現地精査の結果、交通誘導警備員を数量精査（減）する。 10. 共通仮設費 奈川土置場における維持管理費用として、技術管理費を追加する。 (松本波田地区) 11. 道路土工 現地精査の結果、残土処理工を数量精査（減）する。 12. 仮設工 現地精査の結果、交通誘導警備員を数量精査（減）する。 13. 応急処理工 現地調査の結果、松本波田地区にて発生土処理を行うこととなったため、応急処理工作業工を追加する。 (大白川地区) 14. 道路土工 現地調査の結果、大白川大橋の橋面防水と舗装工の追加施工を行うこととしたため、すり合わせ部分の掘削工を追加する。 15. 舗装工 現地調査の結果、大白川大橋の橋面保護のため、橋面防水工、橋面舗装工、取付け道路工を追加する。 16. 仮設工 現地精査の結果、交通誘導警備員を数量精査（増）する。 17. 工期 工期は元設計のとおりとする。
-------------	--

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 2 4 日
契 約 業 者 名	神稲建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野県飯田市主税町 1 8 番地
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 5 8 号奈川渡改良安曇地区外改良 2 工事
工 事 場 所	長野県松本市安曇地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 5 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 5 , 7 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)