

最終 契約変更の内容

契約年月日	令和 5 年 9 月 2 1 日
契約業者名	株式会社電業社機械製作所
契約業者の住所	東京都大田区大森北一丁目 5 番 1 号
工事の名称	R 5 十日川排水機場 1 号主ポンプ設備改良工事
工事場所	千葉県成田市安西地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	揚排水ポンプ設備製作・据付 1 式 主ポンプ 1 台 減速機 1 台 管内クーラ 1 台
工期（自）	令和 5 年 9 月 2 2 日
工期（至）	令和 7 年 3 月 2 1 日（当初） 令和 7 年 5 月 3 0 日（第 1 回変更）
変更前の契約金額	2 7 4, 4 5 0, 0 0 0 円（税込み）（第 1 回変更）
変更金額	+ 2, 0 3 5, 0 0 0 円（税込み）（第 2 回変更）
変更後の契約金額	2 7 6, 4 8 5, 0 0 0 円（税込み）（第 2 回変更）（予定）
変更理由 ※ 1	1. 揚排水ポンプ設備製作工 現地精査の結果、当初予定していた 1 号管内クーラの工場整備に交換部品を追加する必要があるため製作工を増工する。 2. 揚排水ポンプ設備輸送工 現地精査の結果、現場発生品を「北千葉導水路管理支所」へ仮置きする必要があるため輸送工を増工する。 3. 揚排水ポンプ設備据付工 現地精査の結果、工場で分解整備を行う 1 号減速機の潤滑油交換を追加する必要があるため据付工を増工する。 4. 共通仮設費 1) 技術管理費において、当初計上していた「施工実態調査」を調査対象外とするため減工する。また当初仕様書に記載の「諸経費動向調査」について調査費を増工する。 2) 受注者と協議の結果、快適トイレを現場にて使用したため営繕費を追加する。

(第1回) 最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 17 日
契約業者名	株式会社電業社機械製作所
契約業者の住所	東京都大田区大森北一丁目5番1号
工事の名称	R 5 十日川排水機場 1 号主ポンプ設備改良工事 (第1回変更)
工事場所	千葉県成田市安西地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	本工事は、令和5年9月21日付けで、株式会社電業社機械製作所と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、当初の契約内容を施工するうえで、工事発注後に明らかになった下記理由の通り、本工事で施工することが必須であることから変更するものである。 吐出弁整備 一式 天井クレーン補機類整備 一式
工期（自）	令和 5 年 9 月 22 日
工期（至）	令和 7 年 5 月 30 日
変更前の契約金額	231,000,000円（税込み）
変更金額	43,450,000円（税込み）
変更後の契約金額	274,450,000円（税込み）

変更理由	1. 吐出弁分解整備 吐出弁分解整備が必要となったため、増工する。 2. 天井クレーン補機類整備 天井クレーン補機類整備が必要となったため、増工する。 3. 工期延長 工期は、上記整備が必要となったことにより 70 日間延長し、令和 7 年 5 月 30 日までとする。
------	--