

(第 2 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月30日
契 約 業 者 名	株式会社リョーチ
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市小八木町 2 0 3 9 番地 1
業 務 の 名 称	R 6 国道 1 2 1 号日光川治防災国有林野他測量業務
業 務 場 所	自) 栃木県日光市五十里地先 至) 栃木県日光市川治温泉滝地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	重ね図作成 1. 境界資料の整理 1 式 (0. 0 5 9 km²あたり) 2. 設計資料の整理 1 式 (0. 0 5 9 km²あたり) 3. 用地線の記入 1 式 (0. 0 5 9 km²あたり) 4. 航空写真と用地平面図重ね図作成 1 式 (0. 0 5 9 km²あたり) 5. 面積計算 1 式 (2 8 0 0 m²あたり) 6. 土地調査表作成 1 式 (2 8 0 0 m²あたり) 履行期限を 2 3 7 日間延期し令和 8 年 3 月 2 5 日までとする。
履 行 期 間 (自)	令和6年7月11日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 7 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 4 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事用道路の借地に向けて、関係機関調整が必要となったことから、重ね図作成を新規追加する。 上記の増工及び保安林解除申請資料作成に必要な民有保安林の境界確定に時間を要しているため 工期を 2 3 7 日間延期し令和 8 年 3 月 2 5 日までとする。